

OBRAS EM ANDAMENTO 2025

ORD.	Campus	Descrição da Obra	Contrato	Previsão de encerramento do Contrato	Alterações contratuais			Valor Total do contrato	Executado	Observação
					Aditivo	Reajuste	Reequilíbrio			
1	Gama	Reforma do Restaurante do Campus Gama	15/2024	9/3/2025	Sim	Não	Não	514,367.64	85.00%	Atualizado em 07/07/2025
1	São Sebastião	Execução do Mezanino do CFT do Campus São Sebastião	29/2024	8/29/2025	Sim	Sim	Não	928,369.84	81.55%	Atualizado em 07/07/2025
2	Taguatinga	Execução do Mezanino do CFT do Campus Taguatinga	25/2024	9/12/2025	Sim	Não	Não	1,355,759.94	83.44%	Atualizado em 07/07/2025
3	Riacho Fundo	Reforma do Ginásio do Campus Riacho Fundo	46/2024	11/17/2025	Sim	Não	Não	476,328.89	79.10%	Atualizado em 07/07/2025
4	Planaltina	Construção do Ginásio de Esportes do Campus Planaltina	53/2024	7/29/2026	Não	Não	Não	4,410,000.00	13.60%	Atualizado em 07/07/2025
5	Planaltina	Construção de Abatedouro de Aves de Pequeno Porte	42/2024	8/24/2026	Não	Sim	Não	3,334,168.29	6%	Atualizado em 07/07/2025