

Palmas - TO, 24 de dezembro de 2021
 Empresa Licitante: GLOBALLOX SERVIÇOS LTDA – EPP
 Ref:RDC ELETRÔNICO Nº 06/2021
 UASG: 158143



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RDC ELETRÔNICO Nº 06/2021

Execução de um conjunto de containers onde será instalado o Centro de Formação Tecnológica – CFT do Campus Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília- IFB

Prazo de execução: 180 dias		Área construída: 475,58 m ²		Valor (R\$/m ²) 4.735,27					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	8 meses					
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	4,19%	R\$ 94.406,03	4%	13%	16%	15%	28%	23%
				4.072,06	12.446,59	15.147,14	14.603,54	26.660,73	21.475,98
2	PROJETOS	1,02%	R\$ 22.977,67	100,0%					
				22.977,67					
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	0,72%	R\$ 16.247,63	35,0%	20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	15,0%
				5.686,67	3.249,53	1.624,76	1.624,76	1.624,76	2.437,14
4	MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA	1,11%	R\$ 25.044,24	100,0%					
				25.044,24					
5	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	5,83%	R\$ 131.186,52	30,0%	70,0%				
				39.355,96	91.830,57				
6	SUPERESTRUTURA	21,02%	R\$ 473.448,18		40,0%	60,0%			
					189.379,27	284.068,91			
7	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	3,38%	R\$ 76.047,17			50,0%	50,0%		
						38.023,58	38.023,58		
8	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1,05%	R\$ 23.748,31			50,0%	50,0%		
						11.874,16	11.874,16		
9	ESQUADRIAS	4,07%	R\$ 91.570,28					80,0%	20,0%
								73.256,23	18.314,06
10	COBERTURA E PROTEÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA	21,21%	R\$ 477.648,95				30,0%	50,0%	20,0%
							143.294,69	238.824,48	95.529,79
11	REVESTIMENTOS	6,35%	R\$ 143.109,77					70,0%	30,0%
								100.176,84	42.932,93
12	PAVIMENTAÇÃO	4,75%	R\$ 106.913,61				30,0%	40,0%	30,0%
							32.074,08	42.765,44	32.074,08
13	FORROS	2,14%	R\$ 48.109,59					50,0%	50,0%
								24.054,79	24.054,79
14	PINTURAS	3,63%	R\$ 81.771,16					50,0%	50,0%
								40.885,58	40.885,58
15	VIDROS	0,02%	R\$ 449,56						100,0%
									449,56
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,35%	R\$ 52.937,41			20,0%	20,0%	30,0%	30,0%
						10.587,48	10.587,48	15.881,22	15.881,22
17	ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	0,77%	R\$ 17.349,19						100,0%
									17.349,19
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,70%	R\$ 15.760,52					50,0%	50,0%
								7.880,26	7.880,26

Palmas - TO, 24 de dezembro de 2021

Empresa Licitante: GLOBALLOX SERVIÇOS LTDA – EPP

Ref:RDC ELETRÔNICO Nº 06/2021

UASG: 158143




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RDC ELETRÔNICO Nº 06/2021

Execução de um conjunto de containers onde será instalado o Centro de Formação Tecnológica – CFT do Campus Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília- IFB

Prazo de execução: 180 dias		Área construída: 475,58 m ²		Valor (R\$/m ²) 4.735,27					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	8 meses					
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
19	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO	2,90%	R\$ 65.260,79				50,0%	20,0%	30,0%
							32.630,39	13.052,16	19.578,24
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,42%	R\$ 212.153,57				30,0%	20,0%	50,0%
							63.646,07	42.430,71	106.076,79
21	INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO	0,68%	R\$ 15.355,86						100,0%
									15.355,86
22	CABEAMENTO LÓGICO E ESTRUTURADO	0,21%	R\$ 4.631,15						100,0%
									4.631,15
23	SERVIÇOS FINAIS E CLIMATIZAÇÃO	0,75%	R\$ 16.965,41					50,0%	50,0%
								8.482,71	8.482,71
24	EQUIPAMENTOS	1,73%	R\$ 38.907,43						100,0%
									38.907,43
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 2.252.000,00	97.136,60	296.905,95	361.326,03	348.358,75	635.975,91	512.296,76
DESEMBOLSO ACUMULADO				97.136,60	394.042,54	755.368,57	1.103.727,33	1.739.703,24	2.252.000,00
% MENSAL				4,31%	13,18%	16,04%	15,47%	28,24%	22,75%
% MENSAL ACUMULADA				4,31%	17,50%	33,54%	49,01%	77,25%	100,00%


 VINICIUS DA SILVA ORNELAS
 Engº Civil - CREA: 149110/D/TO