



RDC ELETRÔNICO Nº 06/2021

Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 20/09/2021

Execução de um conjunto de containers onde será instalado o Centro de Formação Tecnológica – CFT do Campus Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília- IFB

ORÇAMENTO RESUMO

EDIFICAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM (R\$)	%	B.D.I.	B.D.I.	V.TOTAL(R\$)
				10,20%	21,91%	
1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	R\$77.439,12	4,18%		16.966,91	94.406,03
2	PROJETOS	R\$18.848,06	1,02%		4.129,61	22.977,67
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$13.327,56	0,72%		2.920,07	16.247,63
4	MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$20.543,22	1,11%		4.501,02	25.044,24
5	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	R\$107.609,32	5,81%		23.577,20	131.186,52
6	SUPERESTRUTURA	R\$388.358,77	20,98%		85.089,41	473.448,18
7	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$62.379,76	3,37%		13.667,41	76.047,17
8	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$19.480,20	1,05%		4.268,11	23.748,31
9	ESQUADRIAS	R\$75.113,02	4,06%		16.457,26	91.570,28
10	COBERTURA E PROTEÇÕES E USINA FOTOVOLTAICA	R\$391.804,57	21,17%		85.844,38	477.648,95
11	REVESTIMENTOS	R\$117.389,69	6,34%		25.720,08	143.109,77
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$87.698,80	4,74%		19.214,81	106.913,61
13	FORROS	R\$39.463,20	2,13%		8.646,39	48.109,59
14	PINTURAS	R\$67.075,02	3,62%		14.696,14	81.771,16
15	VIDROS	R\$368,76	0,02%		80,80	449,56
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$43.423,35	2,35%		9.514,06	52.937,41
17	ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	R\$14.231,15	0,77%		3.118,04	17.349,19
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$12.928,00	0,70%		2.832,52	15.760,52
19	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$53.531,94	2,89%		11.728,85	65.260,79
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$174.024,75	9,40%		38.128,82	212.153,57
21	INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO	R\$12.596,06	0,68%		2.759,80	15.355,86
22	CABEAMENTO LÓGICO E ESTRUTURADO	R\$3.798,83	0,21%		832,32	4.631,15
23	SERVIÇOS FINAIS E CLIMATIZAÇÃO	R\$13.916,34	0,75%		3.049,07	16.965,41
24	EQUIPAMENTOS	R\$35.306,20	1,91%	3.601,23		38.907,43

21,91%	<b>VALOR DA OBRA.....:</b>	<b>1.850.655,69</b>	<b>100%</b>	<b>3.601,23</b>	<b>397.743,07</b>	<b>2.252.000,00</b>
10,20%	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ....:</b>	<b>397.743,07</b>				
	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ....:</b>	<b>3.601,23</b>				
	<b>VALOR TOTAL DA OBRA.....:</b>	<b>2.252.000,00</b>				

  
 VINICIUS DA SILVA ORNELAS  
 Engº Civil - CREA: 149110/D/TO