

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CAMPUS BRASÍLIA
 Serviços de impermeabilização contemplando o telhado e a Área Técnica do Ginásio.

CONSTRUTORA:

Prazo de execução: 60 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$) COM BDI	60 DIAS	
				MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,85%	R\$ 15.755,72	50,0% 7.877,86	50,0% 7.877,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,51%	R\$ 6.172,26	100,0% 6.172,26	
3	COBERTURA DO GINÁSIO (ÁREA DA QUADRA)	47,02%	R\$ 192.509,30	50,0% 96.254,65	50,0% 96.254,65
4	ÁREA TÉCNICA DO GINÁSIO	40,09%	R\$ 164.124,39	70,0% 114.887,07	30,0% 49.237,32
5	REFORMA DE FORRO DAS SALAS SOB A LAJE TÉCNICA	0,59%	R\$ 2.398,50	0,0% -	100,0% 2.398,50
6	REPARO EM PINTURA DE FORROS, PAREDES E TETO DA LAJE TÉCNICA	1,25%	R\$ 5.104,25	0,0% -	100,0% 5.104,25
7	COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA DAS RAMPAS DE ACESSO À BIBLIOTECA E BLOCO PEDAGÓGICO	2,38%	R\$ 9.740,04	50,0% 4.870,02	50,0% 4.870,02
8	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMAS DE BRISES DA COBERTURA DAS RAMPAS DOS BLOCOS PEDAGÓGICOS	3,32%	R\$ 13.600,83	50,0% 6.800,41	50,0% 6.800,41
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 2,19	0,0% -	100,0% 2,19
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 409.407,48	236.862,27	172.545,21
DESEMBOLSO ACUMULADO				236.862,27	409.407,48
% MENSAL				57,85%	42,15%
% MENSAL ACUMULADA				57,85%	100,00%

Brasília, 26 de outubro de 2021.

 Gilmar de Sousa Martins
 Eng. Elet. CREA 5255/D-GO
 SIAPE 2221626
 DREN/PRAD/RIFB/IFB