CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prazo de execução: 270 dias				Valor (R$/m²)								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R$) COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO	7,75%	R$ -	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,31%	R$ -	60,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS GERAIS	0,84%	R$ -	60,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / ALVENARIA TÉRREO	0,63%	R$ -	100,0%								
				-								
5	REVESTIMENTOS TÉRREO	1,49%	R$ -		50,0%	50,0%						
					-	-						
6	PAVIMENTAÇÃO TÉRREO	0,05%	R$ -		60,0%	40,0%						
					-	-						
7	ESQUADRIAS, VIDROS E DIVISÓRIAS TÉRREO	6,90%	R$ -		60,0%	40,0%						
					-	-						
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TÉRREO	0,83%	R$ -		50,0%	50,0%						
					-	-						
9	ACESSÓRIOS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TÉRREO	0,76%	R$ -				50,0%	50,0%				
							-	-				
10	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO TÉRREO	0,26%	R$ -						100,0%			
									-			
11	ACESSIBILIDADE TÉRREO	0,10%	R$ -						100,0%			
									-			
12	COMPLEMENTOS TÉRREO	0,25%	R$ -						70,0%	30,0%		
									-	-		
13	COBERTURA	0,63%	R$ -				50,0%	30,0%	20,0%			
							-	-	-			
14	PÁTIO INTERNO	0,08%	R$ -			100,0%						
						-						
15	ACESSIBILIDADE ESCADAS E RAMPAS	2,86%	R$ -						100,0%			
									-			
16	PAVIMENTAÇÃO ESCADAS E RAMPAS	0,70%	R$ -			80,0%	20,0%					
						-	-					
17	FACHADAS INTERNAS E EXTERNAS	0,75%	R$ -						50,0%	50,0%		
									-	-		
18	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / ALVENARIA SUPERIOR	0,04%	R$ -				70,0%	30,0%				
							-	-				
19	REVESTIMENTOS SUPERIOR	2,59%	R$ -					50,0%	50,0%			
								-	-			
20	PAVIMENTAÇÃO SUPERIOR	3,82%	R$ -					50,0%	50,0%			
								-	-			
21	ESQUADRIAS, VIDROS E DIVISÓRIAS SUPERIOR	1,73%	R$ -							50,0%	50,0%	
										-	-	
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUPERIOR	0,40%	R$ -			50,0%	50,0%					
						-	-					
23	ACESSÓRIOS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUPERIOR	0,23%	R$ -							50,0%	50,0%	
										-	-	
24	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO SUPERIOR	0,21%	R$ -								100,0%	
											-	
25	ACESSIBILIDADE SUPERIOR	0,03%	R$ -								100,0%	
											-	
26	COMPLEMENTOS SUPERIOR	0,22%	R$ -								100,0%	
											-	
27	CERCAMENTO EXTERNO	18,25%	R$ -	40,0%	40,0%	20,0%						
				-	-	-						
28	PAVIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTOS	4,89%	R$ -				30,0%	30,0%	20,0%	20,0%		
							-	-	-	-		
29	ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA	1,57%	R$ -									100,0%
												-
30	DRENAGEM	7,80%	R$ -	15,0%				20,0%	35,0%	30,0%		
				-				-	-	-		
31	REDE DE ESGOTO	3,51%	R$ -	20,0%			20,0%	60,0%				
				-			-	-				
32	GUARITA	0,95%	R$ -					30,0%	30,0%	40,0%		
								-	-	-		
33	CASA DE MÁQUINAS	0,38%	R$ -					20,0%	30,0%	50,0%		
								-	-	-		
34	RESERVATÓRIO	1,81%	R$ -						40,0%	60,0%		
									-	-		
35	INSTALAÇÕES INCENDIO ÁREA EXTERNA	0,75%	R$ -							20,0%	60,0%	20,0%
										-	-	-
36	INSTALAÇÕES E CASA DE GÁS	0,66%	R$ -						50,0%	50,0%		
									-	-		
37	QUADRA DE ESPORTES	2,67%	R$ -				40,0%	30,0%	30,0%			
							-	-	-			
38	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,87%	R$ -		50,0%	50,0%						
					-	-						
39	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTADORES	0,84%	R$ -		20,0%	20,0%	60,0%					
					-	-	-					
40	CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E TOMADAS	2,42%	R$ -	50,0%	25,0%	25,0%						
				-	-	-						
41	REDE DE ALIMENTAÇÃO MÉDIA TENSÃO	2,66%	R$ -					50,0%	50,0%			
								-	-			
42	SPDA	0,13%	R$ -								80,0%	20,0%
											-	-
43	REDE DE TELEFONIA	0,01%	R$ -			50,0%	50,0%					
						-	-					
44	REDE ESTRUTRADA	2,02%	R$ -			50,0%	50,0%					
						-	-					
45	ILUMINAÇÃO EXTERNA	6,87%	R$ -								60,0%	40,0%
											-	-
46	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GUARITA	0,11%	R$ -						30,0%	70,0%		
									-	-		
47	INSTALAÇÃO TV	0,01%	R$ -			100,0%						
						-						
48	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO (QUADRO E INFRAESTRUTURA)	1,40%	R$ -	20,0%	20,0%	20,0%	40,0%					
				-	-	-	-					
49	QUADRO DE BOMBAS ÁGUA POTÁVEL	0,16%	R$ -								100,0%	
											-	
50	QUADRO DE BOMBAS INCÊNDIO	0,40%	R$ -								70,0%	30,0%
											-	-
51	QUADRO DE BOMBAS ESGOTO	0,13%	R$ -								70,0%	30,0%
											-	-
52	EQUIPAMENTOS	2,27%	R$ -								100,0%	
											-	
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		**100%**	**R$ -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSO ACUMULADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% MENSAL												
% MENSAL ACUMULADA												